بُنيَة

قائمة فحص واستلام

الزجاج والبارتشن وفواصل الشاور

10.2 البند 10: الألومنيوم والزجاج والمرايا والحدادة والدرابزين

Glass partition and shower screen



1. القياس وطلب الزجاج
2. تثبيت القطاع السفلي
3. رفع الزجاج بالمصاصات على قطع الارتكاز
4. تركيب الجاسكت والسيليكون

التعريف

توريد وتركيب الزجاج السيكوريت للبارتشن وفواصل الشاور والأبواب الزجاجية بإكسسواراتها.

المواد

زجاج سيكوريت (مقسى) بسمك معتمد، زجاج معرج مزدوج (Double Glazed) للبارتشن، قطاعات ومثبتات ومفصلات.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] مقاسات نهائية بعد اكتمال البلاط والمحارة (لا قياس قبلها)
- [ ] الزجاج المقسى لا يمكن تعديله بعد التصنيع

2 الخطوات

- [ ] 1 قياس
- [ ] 2 طلب الزجاج
- [ ] 3 تثبيت القطاعات السفلية والجانبية بمستوى
- [ ] 4 تركيب الزجاج
- [ ] 5 ضبط الخلوص
- [ ] 6 تركيب المقابض
- [ ] 7 سد الفواصل بسيليكون

3 خلّي بالك

- الزجاج المقسى يتحطم عند ضربة الحافة
- حماية الحواف عند النقل
- التثبيت على سطح متين وليس على بلاط مفرغ

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] لا حواف مكسورة
- [ ] الزجاج مستقيم
- [ ] الجرار يتحرك بسلاسة
- [ ] لا تسريب عند الاستخدام
- [ ] السيليكون منتظم
- [ ] سمك الزجاج مطابق

5 عيوب شائعة

- تسريب مياه أسفل باب الشاور
- ميل الزجاج
- خدوش أو كسر عند الأركان

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.