بُنيَة

قائمة فحص واستلام

درابزين السلم (حديد كريتال)

10.4 البند 10: الألومنيوم والزجاج والمرايا والحدادة والدرابزين

Stair handrail



1. القياس
2. تثبيت الأعمدة بالدرج
3. تركيب الدرابزين على الأعمدة
4. اختبار ثبات الدرابزين باليد

التعريف

درابزين حماية للسلالم والبلكونات من قطاعات حديد مشغول (كريتال)، يُصنع في الورشة ويُثبت في الموقع.

المواد

قطاعات حديد بالمقاسات المعتمدة؛ مسامير توسع أو قواعد للحام؛ مسكة (حديد أو خشب)؛ برايمر مضاد للصدأ؛ دهان نهائي.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] انتهاء تشطيب الدرجات أو ترك أماكن التثبيت
- [ ] القياس بالموقع

2 الخطوات

- [ ] 1 القياس بالموقع وعمل رسم تصنيع
- [ ] 2 التصنيع في الورشة وتنعيم اللحامات ثم البرايمر
- [ ] 3 تثبيت الأعمدة في الدرجات بمسامير توسع أو لحام على قواعد مع ضبط الرأسية
- [ ] 4 تركيب الأجزاء الأفقية والمسكة وسنفرة لحامات الموقع
- [ ] 5 استكمال البرايمر عند لحامات الموقع ثم الدهان النهائي

3 خلّي بالك

- ثبات الأعمدة هو بند السلامة الأول
- لا حواف حادة أو بروزات
- حماية التشطيبات أثناء اللحام

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] ثبات تام عند الدفع
- [ ] مسافات منتظمة
- [ ] لحامات نظيفة
- [ ] لا صدأ
- [ ] الدهان موحد
- [ ] الارتفاع مطابق للتصميم والكود

5 عيوب شائعة

- اهتزاز الأعمدة
- صدأ عند لحامات الموقع
- بقع حرق على الرخام أو الخشب

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.