بُنيَة

قائمة فحص واستلام

المباني (طوب أحمر / بلوك مصمت 12 سم)

2.1 البند 02: المباني والمحارة والأقواس والمرمات

Masonry walls (red brick / solid block)



1. مد الخيط وضبط الصف الأول بالميزان
2. البناء بالتبادل وملء الفواصل بالمونة
3. ربط الحائط الجديد بالقديم وعمل الأعتاب
4. إحكام الصف العلوي تحت السقف بالمونة

التعريف

حوائط فاصلة جديدة غير حاملة وفق مخطط Building Blocks.

المواد

طوب أحمر أو بلوك مصمت، مونة أسمنتية ورملية ومسامير/شبك ربط عند الاتصال بحوائط قائمة.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] تعليم محاور الحائط على الأرض من المخطط
- [ ] فحص الأرضية نظيفة ومبللة
- [ ] تحديد فتحات الأبواب بالمقاس الفعلي

2 الخطوات

- [ ] 1 مد الخيط وتحديد المنسوب
- [ ] 2 فرش مونة تحت الصف الأول وتثبيته بالميزان
- [ ] 3 البناء بالتبادل (عدم تطابق الفواصل الرأسية بين صفين متتاليين)
- [ ] 4 ملء الفواصل بالمونة كاملة
- [ ] 5 ربط الحائط الجديد بالحائط القديم بوصلات حديد/تسنين
- [ ] 6 عمل الأعتاب فوق الفتحات
- [ ] 7 ترك الصف العلوي حتى يستقر ثم إحكامه تحت السقف بالمونة

3 خلّي بالك

- رش الطوب بالماء قبل البناء حتى لا يمتص ماء المونة
- حماية الحائط الجديد من الصدمات

ظروف التجديد

تأكد من ثقل الحائط الجديد على البلاطة؛ التقاطع مع مسارات التأسيسات القائمة.

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] رأسية الحائط (ميزان خيط) واستقامته وتعامد الأركان
- [ ] الفتحات بالأبعاد المعتمدة
- [ ] الفواصل ممتلئة
- [ ] الربط مع الحائط القديم سليم

5 عيوب شائعة

- عدم ربط المباني الجديدة بالقديمة
- مداميك غير أفقية
- عراميس غير ممتلئة
- حائط غير رأسي يزيد سمك المحارة

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.