بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

الأبواب والحلوق والمعابر

9.1 البند 09: النجارة والأبواب والمطابخ والوحدات والتجاليد

Doors and frames



1. تثبيت الحلق رأسياً مع عارضة مؤقتة
2. ملء الفراغ حول الحلق بالفوم
3. تعليق الضلفة بخلوص متساوٍ
4. تركيب القفل واختبار الإغلاق

التعريف

حلق (إطار) يُثبَّت في فتحة الحائط، وضلفة تُركَّب عليه بمفصلات وقفل.

المواد

ضلف وحلوق بالموديل المعتمد؛ فوم تثبيت أو خوابير؛ مفصلات وكوالين وأكر ومقابض؛ كعب باب (Door stopper).

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- ☐ اكتمال المحارة والأرضية (حدد المنسوب النهائي للأرضية لتحديد ارتفاع الضلفة)، ومطابقة أبعاد الفتحات
- ☐ اعتماد التصميم واللون والعينة

2 الخطوات

- ☐ 1 تثبيت الحلق بمستوى ورأسية ومسامير/دباسيس على جانبي الفتحة
- ☐ 2 ملء الفراغ بين الحلق والحائط
- ☐ 3 تركيب الضلفة والمفصلات
- ☐ 4 ضبط الخلوص
- ☐ 5 تركيب القفل والإكسسوارات
- ☐ 6 التشطيب

3 خلّي بالك

- حماية الأبواب من الرطوبة قبل التركيب
- عدم الدهان قبل جفاف المعالجة
- التأكد من اتجاه فتح الضلفة

ظروف التجديد

عند الإبقاء على حلوق قديمة: فحص الاستقامة والحالة؛ التوافق مع الأرضية الجديدة.

4 الاستلام

نقطة قبول

- ☐ رأسية ومستوى الحلق
- ☐ فتح وغلق سلس
- ☐ القفل يعمل
- ☐ لا خدوش
- ☐ الأبواب الوهمية بنفس التفاصيل

5 عيوب شائعة

- باب يحتك بالحلق أو الأرضية
- حلق غير رأسي
- فواصل غير متساوية بين الضلفة والحلق

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.